UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2020

Ente Público:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

	Programa o Proyecto	Denominación	UR	Egresos								%Avance Financiero	
				Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido /	Pagado	Subejercicio	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado
				1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7	6 = (3 - 5)	5/1	5/3
ADMINISTRACION	Q0676	UTS INFRAESTRUCTUR A EQUIPAMIENTO (CONSTRUCCION EDIFICIO DE DOCENCIA 2 NIVELES)	3052	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		100%	100%
ADMINISTRACION	Q0676	UTS INFRAESTRUCTUR A EQUIPAMIENTO (CONSTRUCCION DE CAFETERIA)	3052	6,500,000.00	-375,303.83	6,124,696.17	0.00	6,057,061.89	6,057,061.89	6,057,061.89	67,634.28	93.19%	98.90%
ADMINISTRACION	Q0676	UTS INFRAESTRUCTUR A EQUIPAMIENTO SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA	3052	5,400,377.50	0.00	5,400,377.50	0.00	5,315,665.07	5,315,665.07	5,315,665.07	84,712.43	98.43%	98.43%
ADMINISTRACION	Q0676	UTS INFRAESTRUCTUR A EQUIPAMIENTO "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA TERCERA ETAPA" BARDA PERIMETRAL	3052	2,425,689.08	0.00	2,425,689.08	0.00	1,819,454.75	1,819,454.75	1,819,454.75	606,234.33	75.01%	75.01%
ADMINISTRACION	Q0676	UTS INFRAESTRUCTUR A EQUIPAMIENTO "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA PANELES SOLARES	3052	4,524,939.78	0.00	4,524,939.78	0.00	4,358,739.21	4,358,739.21	4,358,739.21	166,200.57	96.33%	96.33%

C.P. JOSUE CALZADA RAZO

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

NG. ALFREDO LÒPEZ HERRERA

RECTOR