PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2019

Ente Público:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

	Programa o Proyecto	Denominación	UR	Egresos								%Avance Financiero Devengado/ Devengado/	
				Aprobado	(Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subajarcicio	Aprobado	Modificado
				1	2	3=(1+2)	4	5	6	7	6 = (3 - 5)	5/1	5/3
ADMINISTRACION	Q0676	UTS INFRAESTRUCTUR A EQUIPAMENTO (CONSTRUCCION EDIFICIO DE DOCENCIA 2 NIVELES)	3052	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100%	100%
ADMINISTRACION	Q0676	UTS INFRAESTRUCTUR A EQUIPAMENTO (CONSTRUCCION DE CAFETERIA)	3052	6,600,000.00	-375,303.83	6,124,696.17	0.00	6,024,866.44	6,024,866.44	6,024,866.44	99,829.73	92.69%	98.37%
ADMNISTRACION	Q0676	UTS INFRAESTRUCTUR A EQUIPAMENTO SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA	3052	6,400,377.50	0.00	5,400,377.60	0.00	3,645,313.74	3,645,313.74	3,645,313.74	1,766,063.76	67.50%	67.50%
ADMINISTRACION	Q0676	UTS INFRAESTRUCTUR A EQUIPAMENTO "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA TERCERA ETAPA"	3052	2,425,689.08	0.00	2,425,689.08	0.00	1,228,094.49	1,228,094.49	1,228,094.49	1,197,594.69	50.63%	50.63%
ADMNISTRACION	Q0676	UTS INFRAESTRUCTUR A EQUIPAMENTO "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA PANELES SOLARES	3052	4,624,939.78	0.00	4,624,939.78	0.00	2,262,469.89	2,262,469.89	2,262,469.89	2,262,469.89	60.00%	60.00%
Total del Gasto		w/		38,851,006.36	-376,303.83	38,476,702.63	18 de 0.00	33,160,744.56	33,160,744,56	33,160,744.66	6,314,957.97		

C.P. OSUE CALZADA RAZO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Secretaría de Educación,

Universidad Tecnsiógica de Salamanca RECTORÍA

ING. AUFREDO LÓPEZ HERRERA

RECTOR