PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2021

Ente Público:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

	Programa o Proyecto	Denominación	UR	Egresos								% Avance Financiero	
				Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado 3 = (1 + 2)	Comprometido 4	Devengado 5	Ejercido 6	Pagado 7	Subejercicio 6 = (3-5)	Devengado/ Aprobado 5/1	Devengado/ Modificado 5/3
ADMINISTRACION	Q0676	UTS "Construcción de la Infraestructura Educativa" "Construcción de Cancha de Practicas"	3052	2,498,881.42	0.00	2,498,881.42	0.00	1,249,440.71	1,249,440.71	1,249,440.71	1,249,440.71	50.00%	50.00%
ADMINISTRACION	Q0676	UTS "Construcción de la infraestructura Educativa" "Construcción de Andadores y Área de Estacionamiento; más obra complementaria	3052	2,416,096.16	0.00	2,416,096.16	0.00	1,378,349.04	1,378,349.04	1,378,349.04	1,037,747.12	57.05%	57.05%
Total del Gasto				4,914,977.58	0.00	4,914,977.58	0.00	2,627,789,75	2,627,789.75	2,627,789,75	2,287,187,83		

C.P. JOSUE CALZADA RAZO ENCARGADO DE LA DIFFECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

ING. ALFREDO LÒPEZ HERRERA